Table 1 .- Tabulation of tailwater elevations and flow releases at Alabama Power Company's hydroelectric plants during times when float studies were conducted.

DATE	TIME	TAILRACE ELEVATION (ft) NGVD	DISCHARGE (ft^3/s)
	JORDAN DAM		
Oct. 21, 1980	8-12	144.0	0
Feb. 6, 1981	0700	148.33	6900
	0800	152.57	12900
	0900	154.11	14800
	1000	152.50	9500
	1100	150.05	9300
	1200	148.36	3700
	1300	152.44	10700
	1400	148.40	4900
	1500	146.78	0
Mar. 30, 1981	(See table 3 page 37)		
	WALTER BOULDIN DAM		
Oct. 21, 1980	0600	128.60	11500
	0700	128.20	17200
	0800	128.50	17200
	0900	128.50	17200
	1000	128.60	17200
	1100	128.60	17200
	1200	128.50	17200
	1300	128.60	17200
Feb. 6, 1981	0800	130.46	25800
	0900	130.81	25800
	1000	131.27	25800
	1100	131.75	25800
	1200	131.92	25800
	1300	132.03	25800
	1400	131.99	25800
	1500	130.75	25700
Mar. 30, 1981	(See table 3 page 37)		